ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Библиотека Матице српске
Адреса наручиоца:	Матице српске 1, Нови Сад
Интернет страница наручиоца:	www.bms.rs
Врста наручиоца:	Култура
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Капитално одржавање установа културе - Каталог и Атријум, ознака из општег речника набавки - 45000000 – грађевински радови. Извођење радова на објекту Библиотеке Матице српске, Матице српске 1, Нови Сад. Извршиће се припремни радови (демонтажа и рушење), подполагачки радови, керамичарски радови, гипсарски радови, молерско фарбарски радови, браварски радови, бетонски и армирано-бетонски радови.

Првобитна вредност уговора:	7.497.635,90 инара без ПДВ-а, односно 8.997.163,08 динара са ПДВ-ом.
Измењена вредност уговора:	Није измењена вредност уговора.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Након спроведеног поступка ЈН, закључен је уговор са GAT d.o.o, са седиштем у Новом Саду, ул. Булевар ослобођења бр. 30а. Рок за извршење радова који су предмет уговора уговорен је у трајању од 40 календарских дана.

У току извођења радова указала се потреба за продужењем рока за извршење уговорених радова јер се бетонски и керамичарски радови у Атријуму нису могли извршити благовремено, због изузетно лоших временских прилика и спољне температуре ваздуха која је била испод нуле. Анексом уговора рок за извршење уговорених радова, продужен је за 15 радних дана.

Остале информације: